



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR ENG CIVIL MATEUS CENTENARO	APelido EMPREENDIMENTO 0	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--	-----------------------------	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	CLUBE SOL DA AMÉRICA	898.422,80	% Período:	4,26%	21,07%	30,17%	8,03%	18,12%	5,09%	8,18%	5,08%				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	19.268,07	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO - COPA, C	19.003,11	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA PRE MOLDADA	378.635,95	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	PISO DA QUADRA	73.467,85	% Período:							100,00%					
1.5.	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	51.824,58	% Período:				95,18%				4,82%				
1.6.	PAREDES E REVESTIMENTOS	162.809,40	% Período:					100,00%							
1.7.	COBERTURA DAS ARQUIBANCADAS PRE M	51.410,42	% Período:			100,00%									
1.8.	COBERTURA DA COPA, COZINHA E BANHE	15.427,77	% Período:				100,00%								
1.9.	ESQUADRIAS	35.346,66	% Período:						100,00%						
1.10.	LOUÇAS E METAIS	34.003,04	% Período:								100,00%				
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.877,89	% Período:						65,34%		34,66%				
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	30.311,61	% Período:			100,00%									
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.400,99	% Período:				100,00%								
1.14.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	3.635,46	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 898.422,80				%:	4,26%	21,07%	30,17%	8,03%	18,12%	5,09%	8,18%	5,08%			
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	38.271,18	189.317,98	271.040,00	72.154,42	162.809,40	45.721,13	73.467,85	45.640,84			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	38.271,18	189.317,98	271.040,00	72.154,42	162.809,40	45.721,13	73.467,85	45.640,84			
				%:	4,26%	25,33%	55,50%	63,53%	81,65%	86,74%	94,92%	100,00%			
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Contrapartida:	38.271,18	227.589,16	498.629,16	570.783,58	733.592,98	779.314,11	852.781,96	898.422,80			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Investimento:	38.271,18	227.589,16	498.629,16	570.783,58	733.592,98	779.314,11	852.781,96	898.422,80			

VISTA ALEGRE/RS

Local

quinta-feira, 16 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: MATEUS CORREIA CENTENARO

CREA/CAU: RS 242454

ART/RRT: