



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE VISTA ALEGRE	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA- ETAPA 02

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA- ETAPA 02	463.532,65	% Período:	13,85%	12,91%	32,53%	11,99%	28,72%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.713,04	% Período:	100,00%											
1.2.	QUADRAS DE AREIA - 2 UNIDADES	137.454,74	% Período:	44,00%	43,54%			12,47%							
1.3.	MOBILIÁRIO	95.346,97	% Período:			100,00%									
1.4.	ARQUIBANCADA	86.215,67	% Período:			64,29%	35,71%								
1.5.	PALCO	24.806,92	% Período:				100,00%								
1.6.	CANTEIROS REDONDOS	70.826,92	% Período:					100,00%							
1.7.	BICICLETÁRIO	356,79	% Período:					100,00%							
1.8.	PAISAGISMO	883,08	% Período:					100,00%							
1.9.	ACADEMIA DE GINASTICA	20.222,46	% Período:					100,00%							
1.10.	XAFARIZ	23.706,06	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 463.532,65			%:	13,85%	12,91%	32,53%	11,99%	28,72%							
Período:	Repasso:	58.569,29		54.605,07	137.575,59	50.732,83	121.482,22								
	Contrapartida:	5.617,53		5.237,31	13.195,23	4.865,91	11.651,67								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	64.186,82		59.842,38	150.770,82	55.598,74	133.133,89								
Acumulado:	%:	13,85%		26,76%	59,28%	71,28%	100,00%								
	Repasso:	58.569,29		113.174,36	250.749,95	301.482,78	422.965,00								
	Contrapartida:	5.617,53		10.854,84	24.050,07	28.915,98	40.567,65								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	64.186,82		124.029,20	274.800,02	330.398,76	463.532,65								
Administração Local:															

VISTA ALEGRE RS

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: ANA MARIA PEROZA
CREA/CAU: CREA RS 223954
ART/RRT: