

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação SELECIONAR /	Município/UF VISTA ALEGRE/RS	Localidade RUA PIERINA NEGRINI	0	0	Localidade RUA PIERINA NEGRINI	0	0	Localidade RUA PIERINA NEGRINI
---------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	---	---	-----------------------------------	---	---	-----------------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE	Objeto PAVILHÕES INDUSTRIAIS	Empreendimento/Apelido PAVILHÕES INDUSTRIAIS
---	---------------------------------	---

META/ GRUPADO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12			
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	SERVÇOS PRELIMINARES	21.411,61	2,00%	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	MOVIMENTO DE TERRA	12.369,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	SERVÇOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO	12.369,60	1,16%	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	365.434,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1	FUNDAÇÕES-SAPATAS E CALÇES	49.265,40	4,60%	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2	VIGAS BALDRAMES EXECUTAR IN LOCO 15X30	48.505,99	4,53%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3.3	VIGAS DE RESPALDO 15X30 PRÉ-FABRICADAS	55.202,82	5,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3.4	VIGAS DE RESPALDO 15X30 EXECUTADAS IN LOCO (BANHEIROS)	12.216,10	1,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3.5	PILARES PRÉ-FABRICADOS	107.870,04	10,08%	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3.6	VIGA TESSOURA	86.251,77	8,06%	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3.7	VERGAS DE CONCRETO	6.121,92	0,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.087,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00		
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES	3.087,36	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
5	COBERTURA E FECHAMENTO METÁLICO	93.964,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.1	COBERTURA	88.868,16	8,30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00	50,00	75,00	75,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
5.2	RUFO	2.434,05	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
5.3	ATIRANTAMENTO DIAMETRO 16MM	2.050,15	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00	50,00	75,00	75,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
5.4	CONTRAVENTAMENTO DIAMETRO 6.3 MM	612,46	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00	50,00	75,00	75,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
6	PAREDES E PAINÉIS	138.302,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	27.760,11	2,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00		
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	110.542,64	10,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00		
7	PAVIMENTAÇÃO	140.536,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	140.536,12	13,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	REVESTIMENTOS	28.092,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00		
8.1	REVESTIMENTOS BANHEIROS	28.092,83	2,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00		
9	FORRO BANHEIROS	9.485,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00		
9.1	ESTRUTURA DE SUPORTE DE FORRO	2.835,86	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00		
9.2	FORRO	3.660,04	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00		
9.3	ASSOALHO PARA DEPÓSITO E RESERVATÓRIOS	2.989,48	0,28%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00		
10	ESQUADRIAS	163.151,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.1	PORTAS METÁLICAS	47.795,47	4,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00		
10.2	JANELAS BASCULANTES	95.990,40	8,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00		
10.3	PINTURA ESQUADRIAS	19.365,26	1,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00		
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	50.323,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	50.323,92	4,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00		
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	6.163,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.1	BARRILETE	1.591,62	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00		
12.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	4.571,64	0,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00		
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	14.506,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.1	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	14.506,98	1,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00		
14	LOUÇAS E METAIS	17.426,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.1	LOUÇAS E METAIS	17.426,76	1,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00		
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	6.393,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.1	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	6.393,90	0,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00		
Total (%)				4,86	4,86	2,28	7,14	7,90	15,04	11,35	26,39	7,18	33,57	3,15	36,72	2,43	39,14	4,27	43,42	5,65	49,06	12,27	61,33	14,51	75,84	24,16	100,00		
Total (R\$)				1.070.650,46	100,00%	52.039,26	52.039,26	24.442,85	76.482,11	84.562,67	161.044,77	121.503,75	282.548,53	76.835,35	359.383,87	33.709,46	393.093,33	25.970,05	419.063,38	45.765,39	464.828,77	60.450,77	525.279,54	131.343,97	656.623,51	155.341,57	811.965,07	258.685,39	1.070.650,46

VISTA ALEGRE/RS, 25 de agosto de 2017

Local/Data

LEANDRO BONAFÉ
CREA/CAU: RS 131160-D

ALMAR ANTÔNIO ZANATTA
PREFEITO MUNICIPAL

LEANDRO BONAFÉ
CREA/CAU: RS 131160-D

ALMAR ANTÔNIO ZANATTA
PREFEITO MUNICIPAL

LEANDRO BONAFÉ
CREA/CAU: RS 131160-D

ALMAR ANTÔNIO ZANATTA
PREFEITO MUNICIPAL